

L3G 06.05.C.07 – Steigerbouwvoorschriften

Bijlage 1: Checklijst steigerbouw

Datum:

Afdeling:

Firma:

Steiger:

Controle door:

ja nee nvt

		ja	nee	nvt
ONDERGROND				
*	Zijn waar nodig onder de staanders sloffen geplaatst van de juiste lengte.			
	Op roosters drukverdeling planken aangebracht, van steunpunt tot steunpunt.			
	Grondslag rondom gesloten aangebracht op maximaal 1° rozet, spindel Max. 25cm uitgedraaid.			
*	Is de voetspindel met voetstuk op de juiste manier gemonteerd.			
OPBOUW				
	Diagonalen aangebracht minimaal om de 4 velden en in ieder buitenste veld.			
	Diagonalen in knooppunten aangebracht en doorgezet van onder tot boven.			
	Zijn werk- en rustvloeren goed dicht gelegd en geborgd.			
	Wordt steiger indien nodig alleen verankerd aan de staalconstructie ? (niet aan Equipment)			
	Indien steiger verankerd aan quipment dan toestemming ES.			
*	Verankering aangebracht bij steigers hoger dan 3 maal de kleinste breedte.			
	Verankeringen zo dicht mogelijk bij het knooppunt (max. 20 cm).			
	Openingen tussen de vlonders max. 25 mm.			
	Opening tussen de vloer en object max. 15 cm. Grotere openingen in alle richtingen moeten afgedekt worden met max. 2 lagen vloerelementen.			
	Zijn de de afdekplaten(Steel Cap Covers) deugdelijk vast gezet.			
*	Zijn versterkte dragende liggers aangebracht bij staanderafstanden groter dan 2 bij 2 meter.			
	Zijn metalen vlonders om en om of in de dwarsrichting van de steiger geplaatst.			
	Zijn de kantplanken gesloten aangebracht en geborgd.			
*	Zijn de dubbele leuning (knie-en heupleuning) aangebracht op de goede hoogte.			
TOEGANG				
*	Staat de ladder op tenminste 3 punten geborgd.			
	Staat de ladder op de goede plaats, onder de juiste hoek en steekt 1 mtr boven de instap uit.			
	Is bij ladders een kooi constructie toegepast bij valgevaar groter dan 4m.			
	Is toegang tot de steiger in orde, veiligheidspoortje goed draaibaar en op max. 2.5 cm boven de vloer.			
	Toegang tot steiger vrij van struikelgevaar?			
	Wordt de 5e staander toegepast en geborgd.			
*	Niveau verschillen groter dan 50 cm op de vloer beveiligd dmv extra heupleuning.			
ALGEMEEN				
	Is aarding aangebracht en goed verbonden, bij voorkeur op aardleiding (min. 25 mm ²).			
	Is volledig ingevuld label aangebracht bij elke eerste opgang.			
	Is alle overtollig steigermateriaal opgeruimd.			
*	Dubbele diagonalen gebruikt bij uitbouw steigers groter dan 1 meter.			
	Alle onderdelen vrij van corrosie en/ of schade?			
	Doorgangen vrij? Bedienbaar equipment of nooddouches toegankelijk?			
*	Vrij van brandgevaar (kantplanken)?			
	Is er een bord geplaatst met daarop vermeld de hoogte, wanneer door het plaatsen van een stelling, de doorrijhoogte lager is geworden.			
ROLSTEIGERS (geen prefab)				
*	Is de ondergrond voldoende stevig.			
*	Zijn de wielen en remmen in goede staat.			
*	Is de eerste slag op staander gebouwd (alleen bij pijp koppeling).			
	Is de werkvloerhoogte niet meer dan 6.40 meter			
*	Breedte hoogte verhouding 1:3.			
	Aarding aangebracht.			
IS DE STEIGER VEILIG?				
	Groene label verwijderen indien een van de blauw gemerkte vragen (*) met nee is beantwoord. Daarna de steiger laten aanpassen.			