

L3G 06.05.C.07 - Valpreventie, Bijlage 2 Checklijst schaarlift en hoogwerker

Checklijst en risico analyse voor gebruik Hoogwerker / schaarlift (Eis 20A/B van val preventie beleid)

Datum:	
Naam bestuurder machine:	
Machine type en nr.	<p><input type="checkbox"/> Hoogwerker met skyguard¹ systeem machine Nr. _____</p> <p><input type="checkbox"/> Alleen bediener in werkbak aanwezig geen verder actie vereist vul deel 1 in</p> <p><input type="checkbox"/> Met meerdere personen in werkbak dan deel 2 invullen (FWGL goedkeuring op VVV vereist)</p> <p><input type="checkbox"/> Hoogwerker met skysense² of gelijk waardig systeem machine Nr. _____</p> <p><input type="checkbox"/> Schaarlift machine Nr. _____</p> <p>Is volledige beknelling bescherming systeem zoals Skysense² aanwezig op machine volgens eis 20?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, dan geen verdere acties nodig</p> <p><input type="checkbox"/> nee, dan deel 2 invullen (FWGL goedkeuring op VVV vereist)</p> <p><small>¹ Skyguard is minimaal vereiste anti beknellingssysteem voor de bediener van werktuig.</small></p> <p><small>² Skysense is het vereiste anti beknellingssysteem voor de machine met meerdere personen in werkbak.</small></p>
Locatie	<p>Werk locatie: _____ VVV nr: _____ <input type="checkbox"/> N.v.t.</p> <p><u>Komt werkbak in nauwe, beperkte ruimte waarbij beknelling gevaar aanwezig is?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Ja, dan goedkeur (vooraf) verleend door FWGL of gedelegeerde, (eis 21D) en naam goedkeurder op VVV formulier vermelden.</p> <p><input type="checkbox"/> Nee, geen verder actie vereist.</p>
Namen van personen die mee gaan in de werkbak:	<input type="checkbox"/> N.v.t.

Technische controlepunten voor aanvang

Onderdelen in grijze blokken zijn beoordeling van technische staat van de machine en indien er **NIET OK** onderdelen zijn, dient dit met de VVV verlener of afdeling verantwoordelijke opgelost te worden voor gebruik.

			OK	Niet OK	Nvt
1	Brandstof	display	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Accu Lading	display	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Motorpeil (elektrisch n.v.t.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Banden/Rups		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Borging zwenken giek (hoogwerker)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Schaarlift mogelijk borging		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Zwaailicht (n.v.t. schaarlift)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Claxon en/of akoestisch signaal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Gemonteerde verlichting (n.v.t. schaarlift)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Remmen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Controle bedieningspaneel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Nood daalfunctie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Veiligheidsmarkering geel/zwart		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Datum keuring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Schade		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Opschriften schoon en leesbaar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Skyguard en/of skysense systeem vooraf getest op juiste werking.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Algemene indruk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.07 - Valpreventie, Bijlage 2 Checklijst schaarlift en hoogwerker, Vervolg

Veiligheid maatregelen beknellingsgevaar

Deel 2 indien geen volledige beknelling zoals Skysense bescherming aanwezig dan onderstaande verplicht invullen.	
18	Leg hieronder schriftelijk vast hoe men voorkomt dat men als medewerkers naast de bediener in de werkbak bekneld kan raken bij bewegingen van de werkbak. Bij meerdere personen aanwezig in werkbak, noteer communicatie bij beweging van machine. Bijvoorbeeld <u>melden "bak gaat voorwaarts bewegen" –bijrijder bevestigd:" klaar om voorwaarts te bewegen". Of hurken met lichaam onder de relingen zodra in nabijheid van obstakels wordt gemanoeuvreed.</u>
20	Naam en Paraaf bijrijders dat zij de bovenstaande gevaren en afspraken hebben begrepen en gaan toepassen.
21	FWGL goedkeuring op VVV bijlage VIII wordt gegeven na beoordeling van geschreven schriftelijke afspraken op deze checklijst.

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 27-4-2021
MOC: [EH&STNZ2021020006](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
21 juli 2023	UA18714	Review gedaan, geen wijzigingen
27 april 2021	U371036	Skysense optie toegevoegd omdat deze versie voor Terneuzen beschikbaar is en verduidelijking van eisen voor FWGL goedkeuring na invullen van schriftelijke afspraken.
31 maart 2020	U371036	Toevoeging locatie. EH&STNZ2020020004
12 december 2019	U371036	Verduidelijking hoogwerker – toevoeging skyguard. Geen MOC.
26 november 2019	U371036	Update met streamline eisen valpreventie. EH&STNZ2019090005