

CONTROLELIJST				
DRUK VACUÛM / ZUIGGRAAF WERKZAAMHEDEN				
Hiermee beginnen als het opdrachtformulier volledig is ingevuld. De machinist vult vóór aanvang van de werkzaamheden de lijst in.				
ALGEMEEN				
Soort materieel	natte dv wagen / droge stoffen wagen / zuiggraaf machine / combi / skidcontainer / oplegger /		Kenteken	
Werkvergunning nr.		Verstrekkingsdatum		
Werklocatie				
DOCUMENTEN (VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN)				
Opdracht is volledig, duidelijk en begrepen			Ja / Nee*	
SIR testcertificaten + keuringsstickers van DV wagen / ZG machine + toebehoren zijn aanwezig en geldig			Ja / Nee	
SIR persoonscertificaten zijn aanwezig en geldig			Ja / Nee	
Productinformatie (M)SDS of VIB zijn aanwezig			Ja / Nee	
Risico's van de producten zijn bekend			Ja / Nee	
Indien ADR van toepassing is, de gevarenkaarten van de stoffen en vervoerdocumenten zijn aanwezig			Ja / Nee / N.v.t.**	
OPSTELLEN UNIT (VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN)				
Het zonegebied is bekend en de daarvoor passende maatregelen zijn getroffen			Ja / Nee / N.v.t.	
De ligging van ondergrondse leidingen is bekend			Ja / Nee / N.v.t.	
Voorzieningen zoals brandkranen, nooddouches etc. zijn vrij van blokkades			Ja / Nee	
De wagen is zo opgesteld dat personen, procesinstallatie en wagens geen last hebben van de stoffen die worden afgeblazen			Ja / Nee / N.v.t.	
De wagen is aangesloten op een dampretour installatie			Ja / Nee / N.v.t.	
De wagen is aangesloten op een gaswasser van voldoende capaciteit			Ja / Nee / N.v.t.	
De klappijp is omhoog gezet			Ja / Nee / N.v.t.	
De wagen staat op de rem			Ja / Nee / N.v.t.	
De wagen staat op hellend vlak en de keggen zijn geplaatst			Ja / Nee / N.v.t.	
De noodstop(pen) zijn op goede werking getest en in orde			Ja / Nee	
De laadruimte en slangen zijn schoon om reactie met te laden product te voorkomen			Ja / Nee	
De slangen en koppelingen zijn visueel in orde			Ja / Nee	
De slangen en koppelingen zijn vakkundig gekoppeld en geborgd			Ja / Nee	
De slangen en koppelingen zijn geborgd tegen vallen			Ja / Nee / N.v.t.	
De materialen zijn geschikt voor het op te zuigen product (eigenschappen, temperatuur, statische elektr.)			Ja / Nee	
De materialen zijn geschikt voor het veilig werken in het betreffende zone gebied			Ja / Nee	
Alle maatregelen zijn volgens de werkvergunning uitgevoerd			Ja / Nee	
AARDING				
De aardingskabel is aangesloten op een goedgekeurd aardingspunt			Ja / Nee	
Het aardingscontrole apparaat geeft aan dat aarding in orde is			Ja / Nee	
Indien er kans is op meer dan 10% LEL, zijn passende maatregelen getroffen			Ja / Nee / N.v.t.	
VOORWAARDEN				
De locatie om te lossen is bekend			Ja / Nee	
Er zijn geen derden op de losplaats aanwezig			Ja / Nee	
De noodprocedures zijn bekend en beschikbaar op de werkplek			Ja / Nee	
Werkzaamheden die vallen onder "heet werk" en plaatsvinden binnen 15 m vanaf de uitlaat, zijn gestopt			Ja / Nee	
Bij het laden en lossen wordt gewerkt volgens de veilige werkmethode die is bepaald middels het schema			Ja / Nee	
De gekozen pbm's zijn aanwezig, verkeren in goede staat en worden op de juiste manier gebruikt			Ja / Nee	
Indien van de SIR richtlijnen wordt afgeweken, is dit vermeld op de TRA en besproken			Ja / Nee	
EMISSIE				
Indien de vloeistof een vluchtige gevaarlijke stof is, zijn passende maatregelen getroffen			Ja / Nee / N.v.t.	
Indien het te verwerken product stofontwikkeling kan veroorzaken, zijn passende maatregelen getroffen			Ja / Nee / N.v.t.	
Het filter is in orde om stofemissie te voorkomen			Ja / Nee	
Er is rekening gehouden met de windsnelheid			Ja / Nee	
*) Doorhalen wat niet van toepassing is		**) N.v.t. betekent doorgaan en akkoord		
Indien met nee wordt geantwoord, dan moet direct de opdrachtgever en de directe chef worden ingelicht				
Ingevuld door		Paraaf		Datum

