

# CONTROLELIJST DRUK VACUÛM / ZUIGGRAAF WERKZAAMHEDEN

Hiermee beginnen als het opdrachtformulier volledig is ingevuld. De machinist vult vóór aanvang van de werkzaamheden de lijst in.

## ALGEMEEN

Soort materieel	natte dv wagen / droge stoffen wagen / zuiggraaf machine / combi / skidcontainer / oplegger / .....	Kenteken	
Werkvergunning nr.		Verstrekkingsdatum	
Werklocatie			

## DOCUMENTEN (VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN)

Opdracht is volledig, duidelijk en begrepen	Ja / Nee*
SIR testocertificaten + keuringsstickers van DV wagen / ZG machine + toebehoren zijn aanwezig en geldig	Ja / Nee
SIR persoonscertificaten zijn aanwezig en geldig	Ja / Nee
Productinformatie (M)SDS of VIB zijn aanwezig	Ja / Nee
Risico's van de producten zijn bekend	Ja / Nee
Indien ADR van toepassing is, de gevarenkaarten van de stoffen en vervoerdocumenten zijn aanwezig	Ja / Nee / N.v.t.**

## OPSTELLEN UNIT (VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN)

Het zonegebied is bekend en de daarvoor passende maatregelen zijn getroffen	Ja / Nee / N.v.t.
De ligging van ondergrondse leidingen is bekend	Ja / Nee / N.v.t.
Voorzieningen zoals brandkranen, nooddouches etc. zijn vrij van blokkades	Ja / Nee
De wagen is zo opgesteld dat personen, procesinstallatie en wagens geen last hebben van de stoffen die worden afgeblazen	Ja / Nee / N.v.t.
De wagen is aangesloten op een dampretour installatie	Ja / Nee / N.v.t.
De wagen is aangesloten op een gaswasser van voldoende capaciteit	Ja / Nee / N.v.t.
De klappijp is omhoog gezet	Ja / Nee / N.v.t.
De wagen staat op de rem	Ja / Nee / N.v.t.
De wagen staat op hellend vlak en de keggen zijn geplaatst	Ja / Nee / N.v.t.
De noodstop(pen) zijn op goede werking getest en in orde	Ja / Nee
De laadruimte en slangen zijn schoon om reactie met te laden product te voorkomen	Ja / Nee
De slangen en koppelingen zijn visueel in orde	Ja / Nee
De slangen en koppelingen zijn vakkundig gekoppeld en geborgd	Ja / Nee
De slangen en koppelingen zijn geborgd tegen vallen	Ja / Nee / N.v.t.
De materialen zijn geschikt voor het op te zuigen product (eigenschappen, temperatuur, statische elektr.)	Ja / Nee
De materialen zijn geschikt voor het veilig werken in het betreffende zone gebied	Ja / Nee
Alle maatregelen zijn volgens de werkvergunning uitgevoerd	Ja / Nee

## AARDING

De aardingskabel is aangesloten op een goedgekeurd aardingspunt	Ja / Nee
Het aardingscontrole apparaat geeft aan dat aarding in orde is	Ja / Nee
Indien er kans is op meer dan 10% LEL, zijn passende maatregelen getroffen	Ja / Nee / N.v.t.

## VOORWAARDEN

De locatie om te lossen is bekend	Ja / Nee
Er zijn geen derden op de losplaats aanwezig	Ja / Nee
De noodprocedures zijn bekend en beschikbaar op de werkplek	Ja / Nee
Werkzaamheden die vallen onder "heet werk" en plaatsvinden binnen 15 m vanaf de uitlaat, zijn gestopt	Ja / Nee
Bij het laden en lossen wordt gewerkt volgens de veilige werkmethode die is bepaald middels het schema	Ja / Nee
De gekozen pbm's zijn aanwezig, verkeren in goede staat en worden op de juiste manier gebruikt	Ja / Nee
Indien van de SIR richtlijnen wordt afgeweken, is dit vermeld op de TRA en besproken	Ja / Nee

## EMISSIE

Indien de vloeistof een vluchtige gevaarlijke stof is, zijn passende maatregelen getroffen	Ja / Nee / N.v.t.
Indien het te verwerken product stofontwikkeling kan veroorzaken, zijn passende maatregelen getroffen	Ja / Nee / N.v.t.
Het filter is in orde om stofemissie te voorkomen	Ja / Nee
Er is rekening gehouden met de windsnelheid	Ja / Nee

\*) Doorhalen wat niet van toepassing is

\*\*) N.v.t. betekent doorgaan en akkoord

**Indien met nee wordt geantwoord, dan moet direct de opdrachtgever en de directe chef worden ingelicht**

Ingevuld door	Paraaf	Datum
---------------	--------	-------