

Sectie XVII Hijswerkzaamheden met mobiele hijskraan		[ ] N.v.t.
1. Kraan locatie(s)*: _____ _____	5. Hijsactiviteiten nabij hoogspanningkabels volgens EWP 13 (boven en ondergronds) <b>Indien ja</b> , Goedkeuring middels <b>sectie X</b>	[ ] Ja [ ] N.v.t.
2. Kraan verplaatsingen nodig* ? [ ] Ja [ ] N.v.t. Indien ja, borg de voorzorgsmaatregelen volgens de vereisten uit het zware werktuigen en bewegende voertuigen beleid.	6. Gebruik personen werkbak? [ ] Ja [ ] N.v.t.  <b>Indien ja</b> , bijlage 1 checklijst personen werkbak en <b>VWV sectie VIII valpreventie</b> in laten vullen.	[ ] Ja [ ] N.v.t.
3. Hijsplan/tekening vereist en aanwezig*? [ ] Ja [ ] N.v.t.		
4. Vaste rigger(s) aanwezig bij hijskraan*? [ ] Ja [ ] Nee. <b>Indien ja</b> , VWV verlener leg naam vast in VWV sectie III medewerkers <b>Indien nee</b> , Kraanmachinist legt naam en VWV gegevens vast voor start hijsactiviteit van derden. ( <b>alleen op origineel is voldoende</b> )		
Naam: _____ [ ] ABvL [ ] TCVT W4 01 t/m 08 <b>VWV Nr:</b> _____ Hijsmiddelen, communicatie middelen en afzetgebied besproken [ ] Ja	Naam: _____ [ ] ABvL [ ] TCVT W4 01 t/m 08 <b>VWV Nr:</b> _____ Hijsmiddelen, communicatie middelen en afzetgebied besproken [ ] Ja	
Naam: _____ [ ] ABvL [ ] TCVT W4 01 t/m 08 <b>VWV Nr:</b> _____ Hijsmiddelen, communicatie middelen en afzetgebied besproken [ ] Ja	Naam: _____ [ ] ABvL [ ] TCVT W4 01 t/m 08 <b>VWV Nr:</b> _____ Hijsmiddelen, communicatie middelen en afzetgebied besproken [ ] Ja	
Naam VWV ontvanger (blokletters): _____ Handtekening VWV ontvanger: _____	Naam VWV verlener (blokletters): _____ Handtekening VWV verlener: _____	

\*indien dit onderdeel is van maintenance of constructie voorbereiding, dan moet dit door TES worden ingevuld.

## Hulpmiddel voor het invullen van de *veiligwerkvergunning (VWV) sectie XVII – Hijswerkzaamheden met mobiele hijskranen*

**Onderdeel 1:** Leg hier de exacte locatie(s) vast waar de mobiele hijskraan zal worden opgesteld. Indien dit meerdere hijs locaties zijn leg deze dan per locatie vast zodat bij de VWV verlening dit al met de kraanmachinist kan worden nagelopen of er mogelijke extra maatregelen nodig zijn.

**Onderdeel 2:** Indien men in onderdeel 1 meerdere locatie heeft, of de mobiele kraan nog niet staat opgesteld, dan zal hier “Ja” worden ingevuld en dient ook de verplaatsingen van de hijskraan (zware werktuig) vastgelegd te worden en de mogelijk rij route die hiervoor is vastgelegd. Indien Gids nodig is voor de verplaatsing dient dit ook in de VWV vastgelegd te worden en indien nodig ook een gidskaart toegevoegd te worden.

**Onderdeel 3:** Indien de hijsactiviteit valt onder in eis 8 uit te voeren hijs activiteiten dient een hijs plan of tekening aanwezig te zijn bij de VWV verlening. Indien deze in werkpakket is opgenomen zal deze bij VWV verlening toegevoegd zijn. Indien de omstandigheden niet conform planning bekend waren zal de kraanmachinist ter plaatse een kraanplan/tekening moeten opstellen voor start hijs werkzaamheden

**Onderdeel 4:** Indien werken in de nabijheid van hoogspanning kabels wordt gehesen of kraan op ondergrondse kabels moet staan dient bijlage sectie X aan VWV toegevoegd worden.

**Onderdeel 5:** Indien **personen werkbak** aan hijskraan dan moet sectie VIII valpreventie bij VWV worden toegevoegd inclusief vereiste checklijsten.

**Onderdeel 6:** Indien bij kraan een vaste Rigger is vastgelegd dan dient deze op A3 VWV formulier sectie III “medewerkers” vastgelegd te worden en is hij onderdeel van de VWV. Indien “nee” dan zullen de medewerkers die de last gaan aanslaan eerst met de machinist in overleg moeten om juiste opleiding, communicatie, hijsmiddelen en hijsafzetgebied door te nemen alvorens de hijsklus te starten. Het aanslaan aan de kraan dient ook onderdeel te zijn van scope van de VWV van deze werkgroep inclusief onderdeel afzettingen.