L3G 08.01 – Ontroesten, bijlage 2

Vrijgave voor lichten en ontroesten van leidingen en/of apparatuur

Ordernummer :

FLOC :

Equipment :

Inspectie-, locatiepunt(en) :

Beoordeling

☐ **1.** ***Vrijgave voor lichten van de leiding of verwijderen van de beugel (hangsupport)***

Deze vrijgave is gebaseerd op de uitgevoerde visuele inspectie en/of het Niet Destructief Onderzoek.

Vrijgave voor het lichten van de leiding: ☐JA ☐NEE ☐NVT

Vrijgave voor het verwijderen van de beugel: ☐JA ☐NEE ☐NVT

Aanwezigheid Operations vereist: ☐JA ☐NEE ☐NVT

☐ **2.** ***Vrijgave voor het onroesten van de leiding en/of apparatuur***

Deze vrijgave is gebaseerd op de uitgevoerde visuele inspectie en/of het Niet Destructief Onderzoek.

De wanddikte is groter of gelijk aan de "Minimal Structural Thickness" volgens EMETL G8S-5002-02 EN groter dan de berekende waarde. De berekende waarde is in eerste instantie min 12.5% en corrosietoeslag (CA), of anders op basis van een Fitness for Service (FFS).

De geïnspecteerde locaties hebben voldoende wanddikte om te ontroesten, met inachtneming van de voorschriften voor werkzaamheden aan toestellen in bedrijf en toegestane methoden.

Vrijgave is alleen geldig voor bovengenoemde inspectie- of locatiepunten.

Is er Niet Destructief Onderzoek uitgevoerd ter verificatie restwanddikte: ☐JA ☐NEE

Is een 'na-inspectie' noodzakelijk na de ontroestingswerkzaamheden: ☐JA ☐NEE

Geldigheid vrijgave

Geldigheidsduur van deze vrijgave is gelijk aan 'required end date' van de notification: 11-Mar-20

De vrijgave vervalt als er sprake is van een VGM bedreigende situatie (bijvoorbeeld lekkage) of anderszins als de voorwaarden voor deze vrijgave veranderen. Dit wordt door de uitvoerende ter plaatse beoordeeld.

PCE Inspector: